**Proyecto
Piloto Putumayo**

MEJORAMIENTO PARA VÍAS DE BAJOS VOLÚMENES DE TRÁFICO UTILIZANDO TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS

**MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
CORREDOR VIAL PUERTO VEGA TETAYÉ Y,
RAMAL REMOLINOS**

Universidad de Antioquia

Medellín, enero 31 2018

TRAMOS CONSTRUIDOS

EMPRESA	TECNOLOGÍA		Ubicación
Cementos Mexicanos S.A. De C.V. - CEMEX	Suelo cemento aditivado con polímero	Puzolánico Mecanismo cementante flexibilizado	Corredor principal
M.P.L. & Compañía Ltda.	Silicato de sodio	Sal inorgánica	Corredor principal
Dow Química de Colombia S.A. / Suministros de Colombia S.A.S. - Sumicol	Tecnologías SPF	Matriz puzolánica Mecanismo matriz cementante funcionalizada flexibilizada	Ramal Remolinos
Evico	Conaid	Aceite sulfonado Mecanismo electroquímico	Ramal Remolinos
Terra Systems	Terra 3000	Sal orgánica Mecanismo electroquímico por compactación	Ramal Remolinos

TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN

EMPRESA	TECNOLOGÍA		Ubicación
Lhoist Colombia S.A.S.	Cal	Puzolánico Mecanismo cementante	Ramal Remolinos
Dyanan S.A.S.	Nano-Track	Polimérico Mecanismo electroquímico	Nano-Direct
ARGOS	Suelo Cemento	Puzolánico Mecanismo cementante	Corredor principal
EASY OBRAS	RAESTAB	Asfáltico Mecanismo aglomerante bituminoso	Corredor principal

MINTRANSPORTE

Gobernación
de Putumayo

UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

DESEMPEÑO GENERAL DE TRAMOS CONSTRUIDOS

CORREDOR PRINCIPAL

Cementos Mexicanos S.A. De C.V. - CEMEX

Construcción: 16 septiembre-31 octubre

- ✓ Tramo en buenas condiciones, solo presenta falla puntual.
- ✓ Alta funcionalidad y confort.
- ✓ Material fino y vegetal en las cunetas.

MINTRANSPORTE

Gobernación
de Putumayo

UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

CORREDOR PRINCIPAL

M.P.L. & Compañía Ltda

- ✓ Tramo en estado regular.
- ✓ Presencia de huecos y material particulado.

Construcción: 3 noviembre- 10 noviembre

CORREDOR PRINCIPAL

Tecnología SPF- DOW/SUMICOL

- ✓ Tramo en muy buen estado.
- ✓ Poca presencia de finos y alto confort.

Construcción: 15 noviembre- 20 noviembre

CORREDOR PRINCIPAL

Terra Systems

Construcción: 15 diciembre

- ✓ Tramo en buen estado con presencia de baches solo en el eje de la vía.
- ✓ Baja cantidad de material particulado.

RAMAL REMOLINOS

Terra Systems

- ✓ Tramo en buen estado poca presencia de deterioros
- ✓ Presencia de material particulado
- ✓ Alto confort

Construcción: 9 diciembre- 13 diciembre

MINTRANSPORTE

Gobernación
de Putumayo

UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

RAMAL REMOLINOS

Tecnología SPF- DOW/SUMICOL

- ✓ Tramo en muy buen estado.
- ✓ Buen desempeño del sello como controlador de material particulado
- ✓ Alto confort

Construcción: 21 noviembre- 25 noviembre

RAMAL REMOLINOS

EVICO

Construcción: 10 diciembre- 14 diciembre

- ✓ Tramo en buen estado poca presencia de deterioros.
- ✓ Superficie muy resbalosa en zonas de pendiente.
- ✓ Alto confort

MINTRANSPORTE

Gobernación
de Putumayo

UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

INICIO FASE B

SEGUIMIENTO

Los procesos de estabilización fisicoquímica requieren la implementación de una estrategia de seguimiento y monitoreo que permita identificar los parámetros y factores más relevantes y representativos que los afectan.

El objetivo de los seguimientos es evaluar el estado de la vía y el cambio en las condiciones de la misma en un determinado tiempo.

Los resultados son registrados y tabulados. Según el comportamiento de los datos recopilados se procede a predecir las condiciones que tendrá la vía en el futuro.

El proyecto contempla 9 seguimientos:

El primer seguimiento se realiza 28 días después de culminar la construcción y el curado del tramo estabilizado.

Los 8 siguientes seguimientos se realizan cada 3 meses. Ellos tendrán una extensión total temporal de 2 años.

Ensayos mecánicos

Conocer la resistencia, capacidad de soporte del suelo y la densidad alcanzada luego del proceso de estabilización

Densidad o masa unitaria del suelo en el terreno, método del cono de arena

Correlación de CBR mediante la implementación de método de ensayo normal para el uso del penetrómetro dinámico de cono en aplicaciones de pavimentos a poca profundidad

Determinación en laboratorio del contenido de agua (**humedad**) del suelo, roca y mezclas de suelo –agregado.

Determinación de la humedad en suelos mediante un probador con carburo de calcio

Mediciones de capacidad portante (módulo de elasticidad) mediante **deflectómetro de peso liviano (LWD)**.

Pruebas y análisis fisicoquímicos

Determinar los cambios composicionales, de estructura química y mineralógica de los sistemas estabilizante/suelo

Calidad del suelo - determinación del **pH**
Calidad del suelo - determinación de la **conductividad eléctrica** (Método B)
Simulación de cinco (5) años de intemperismo natural en cámara de **intemperismo acelerado**.

Metodologías de inspección visual

Evaluar la condición de la vía en términos de serviciabilidad y confort

Daños Superficiales (URCI) – Evaluación de carreteras no pavimentadas.
Registro fotográfico

METODOLOGÍA URCI

Identifica las patologías y permite conocer el estado de la vía. Establecer una posible causa del defecto y así luego planear actividades de mantenimiento para que el estado de la vía sea el mejor.

Sección transversal inapropiada

Drenaje lateral inadecuado

Corrugaciones

Polvo

Baches

Ahuellamiento

Agregado suelto

METODOLOGÍA URCI

Calificación	Escala de valores
Excelente	85 - 100
Muy bueno	70 - 85
Bueno	55 - 70
Aceptable	40 - 55
Pobre	25 - 40
Muy Pobre	10 - 25
Fallado	0 - 10

Para su medición se requiere el número total de ocurrencias individuales (expresadas en términos de cantidad de pies o metros), considerando las dimensiones de un área de prueba analizada. El número de ocurrencia se divide por el área o segmento analizados y se determina la densidad de cada parámetro asociado a la severidad.

Esta metodología permite que una persona con pocas herramientas o una planilla sencilla en una visita en campo puedan cuantificar las patologías.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA								ÍNDICE DE CONDICIÓN DE VÍAS SIN CAPA DE RODADURA (URCI)							
Vía:															
Fecha:		DD		MM		2017									
Encargado (a):															
Tramo															
Estabilizante		Código													
Abscisa inicial		Abscisa final													
Área de inspección		50 m* (ancho) m													
SECCIÓN TRANSVERSAL INADECUADA															
Nivel de severidad															
		Bajo		Medio		Alto		Observaciones							
Metros lineales (m)															
Total															
DRENAJE LATERAL INADECUADO (Cunetas)															
Nivel de severidad															
		Bajo		Medio		Alto		Observaciones							
Metros lineales (m)															
Total															
CORRUGACIONES															
Profundidad		Largo		Ancho		Profundidad		Largo		Ancho		Observaciones			
POLVO															
Nivel de severidad															
		Bajo		Medio		Alto		Observaciones							
HUELLAS															
Profundidad		Largo		Ancho		Profundidad		Largo		Ancho		Observaciones			
AGREGADO SUELTO															
Profundidad		Longitud		Profundidad		Longitud		Observaciones							
HUECOS															
Diámetro 1		Diámetro 2		Diámetro 3		Profundidad		Diámetro 1		Diámetro 2		Diámetro 3		Profundidad	

Página 1

ESTUDIOS DE INTEMPERISMO ACELERADO

Se busca establecer una relación entre el desempeño de los productos en los tramos de prueba reales: **Intemperismo Natural** y el desempeño de los materiales sometidos a condiciones controladas de laboratorio: **Intemperismo Acelerado**.

**MATERIALES EXPUESTOS AL
INTEMPERISMO NATURAL Y AL
INTEMPERISMO ACELERADO**

○ *Evaluar periódicamente:*

- ✓ Desempeño mecánico de los materiales
- ✓ Cambios químicos y composicionales

○ *Para encontrar correlación que permita predecir:*

✓ **Vida útil de los
materiales
expuestos a
condiciones reales**

INTEMPERISMO NATURAL

Tramos de prueba.
Prueba piloto Putumayo

Cámara de intemperismo QUV-SPRAY/240.

INTEMPERISMO ACCELERADO

Correlación de propiedades

Evaluación del desempeño de forma periódica en el tiempo

- ✓ Desempeño mecánico de los materiales
 - ✓ Propiedades fisicoquímicas
 - ✓ Cambios composicionales

○ Desempeño mecánico de los materiales

- ✓ Resistencia a la compresión simple
- ✓ Densidad
- ✓ Humedad

○ Propiedades fisicoquímicas

- ✓ pH
- ✓ Conductividad

○ Cambios composicionales

- ✓ Espectrometría infrarroja (IR)

Plan Piloto Putumayo - Tecnologías Alternativas para vías de bajos volúmenes de tráfico

¡EN MARCHA!

TOTAL INVERSIÓN \$1.714 MILLONES

MINTRANSPORTE

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Gobernación
de Putumayo

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**